



Obra  
REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA -  
PRAÇA HALEY CAPANEMA E ORLA DA LAGOA IMARUÍ

Bancos  
SINAPI - 04/2022 - Santa Catarina  
SICRO3 - 01/2022 - Santa Catarina

B.D.I.  
25,0%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%							
		1.265.73	1.265.73							
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	80,00%	20,00%						
		319.771.57	255.817.26	63.954.31						
1.3	ILUMINAÇÃO	100,00%		10,00%	20,00%	40,00%	20,00%	10,00%		
		267.269.14		26.726.91	53.453.83	106.907.66	53.453.83	26.726.91		
1.4	DRENAGEM - A REALIZAR PROJETO COMPLEMENTAR	100,00%	20,00%	50,00%	30,00%					
		58.331.68	11.666.34	29.165.84	17.499.50					
1.5	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			10,00%	20,00%	20,00%	35,00%	15,00%	
		990.310.10			99.031.01	198.062.02	198.062.02	346.608.54	148.546.52	
1.6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%					
		589.095.00	117.819.00	235.638.00	235.638.00					
1.7	PAISAGISMOS E VEGETAÇÃO	100,00%						20,00%	50,00%	30,00%
		51.363.81						10.272.76	25.681.91	15.409.14
1.8	MOBILIÁRIO URBANO	100,00%					30,00%	20,00%	30,00%	20,00%
		736.219.92					220.865.98	147.243.98	220.865.98	147.243.98
1.9	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
		188.351.68	18.835.17	18.835.17	18.835.17	18.835.17	18.835.17	18.835.17	37.670.34	37.670.34
Porcentagem			12,66%	11,69%	13,26%	10,11%	15,34%	17,17%	13,52%	6,26%
Custo			405.403,49	374.320,24	424.457,51	323.804,84	491.216,99	549.687,36	432.764,73	200.323,46
Porcentagem Acumulado			12,66%	24,35%	37,61%	47,72%	63,06%	80,23%	93,74%	100,0%
Custo Acumulado			405.403,49	779.723,72	1.204.181,23	1.527.986,08	2.019.203,07	2.568.890,43	3.001.655,16	3.201.978,63

Mario Latrônico Junior  
Arquiteto