

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUI

CNPJ: 82.538.851/0001-57
Rua José Inácio da Rocha, N. 109
C.E.P.: 88770-000 - Imaruí - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 14/2022 - TP

Processo Administrativo: 49/2022
Processo de Licitação: 59/2022
Data do Processo: 17/10/2022

Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENT DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS E UM SANITÁRIO INFANTIL COM SISTEMA MODULAR

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 59/2022 (Sequência: 1)

Ao(s) 4 de Novembro de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUI, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 026/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 59/2022, Licitação nº 14/2022 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Superada a fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação, conforme o item 8.2.1 do Edital de Tomada de Preços PMI n.º 014/2022, procedeu com a abertura dos envelopes n.º 02, devidamente rubricados pelos presentes. Constatou-se que a proposta apresentada estava de acordo com as disposições contidas no ato convocatório. Como a licitante declinou do direito de apresentar recurso, e conforme item 8.2.16 do edital, fica a Administração autorizada a proceder com a homologação e adjudicação. Não havendo mais nada sobre o que tratar, a sessão foi encerrada, onde foi lavrada ata, devidamente assinada pelos presentes.

LOTE: 1

Participante: 11244 - POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	01 SALA DE AULA MODULAR composta por 02 (dois) módulos habitacionais, com área de 28,80 m² (vinte e oito metros quadrados e oitenta centímetros quadrados), sendo 6,00 m x 4,80 m (dimensões externas). O módulo deverá ter 3,84m² (4,8m x 0,8m) de área externa de beiral, 5,76 m² (4,8m x 1,2m) de área externa de projeção de cobertura sobre a face frontal, totalizando a cobertura de 38,4 m². A altura interna mínima deverá ser de 3,00m. As medidas poderão variar 3% para mais ou para menos, com exceção da altura interna que somente poderá ser maior. Demais detalhes publicados no memorial descritivo e planilha orçamentária. CEIM Olímpio Cordova Valente - São Tomás.	UN	1,00		0,0000	157.305,18	157.305,18
2	01 SALA DE AULA MODULAR TIPO SUÍTE, composta por 03 (três) módulos habitacionais, com área de 43,2 m² (quarenta e três quadrados e vinte centímetros quadrados), sendo 6,00 m x 7,20 m (dimensões externas). O módulo deverá ter 5,76m² (7,2 m x 0,8m) de área externa de beiral, 8,64 m² (7,2m x 1,2m) de área externa de projeção de cobertura sobre a face frontal, totalizando a cobertura de 57,6 m². Possuirá uma cabine sanitária interna, de 7,2 m² (3,0 m x 2,4 m) para uso infantil. A altura interna mínima deverá ser de 3,00m. As medidas poderão variar 3% para mais ou para menos, com exceção da altura interna que somente poderá ser maior. Demais detalhes publicados no Memorial Descritivo e planilha orçamentária. EEF PE ITAMAR LUIZ DA COSTA - Ponta Grossa.	UN	1,00		0,0000	258.987,56	258.987,56
3	02 SALAS DE AULA MODULARES composta por 03 (três) módulos habitacionais, com área de 43,2 m² (quarenta e três quadrados e vinte centímetros quadrados), sendo 6,00 m x 7,20 m (dimensões externas). O módulo deverá ter 5,76m² (7,2 m x 0,8m) de área externa de beiral, 8,64 m² (7,2m x 1,2m) de área externa de projeção de cobertura sobre a face frontal, totalizando a cobertura de 57,6 m². A altura interna mínima deverá ser de 3,00m. As medidas poderão variar 3% para mais ou para menos, com exceção da altura interna que somente poderá ser maior. Demais detalhes publicados no Memorial Descritivo e planilha orçamentária. CEIM Carlos Gomes - Centro.	UN	1,00		0,0000	428.550,94	428.550,94

Total do Participante -----> 844.843,68

Total Geral -----> 844.843,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUI**

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 14/2022 - TP

CNPJ: 82.538.851/0001-57
Rua José Inácio da Rocha, N. 109
C.E.P.: 88770-000 - Imaruí - SC

Processo Administrativo: 49/2022
Processo de Licitação: 59/2022
Data do Processo: 17/10/2022

Folha: 2/2

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Imaruí, 4 de Novembro de 2022

COMISSÃO:

KARLA MARQUES DE OLIVEIRA

-  - Presidente da Comissão de Licitação

Adelson Silvana


-  - MEMBRO

Ana Patrícia da Silva

-  - MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

LUIS REINALDO SCIENA

-  - Representante